

平成21年度実績事務事業評価シート (Aシート)

作成日：平成22年6月1日

整理番号	01-080405003-01		事業種別	工 事		事業態様	継続	
事務事業名	本宮駅前東口広場整備事業			区分	コード	名 称		
総合計画体系	前期基本計画	区分	コード	名称	会計	1 一般会計		
		基本目標	5	安全・安心な環境のまちづくり	款	8 土木費		
	施策	8	都市基盤の形成	項	4 都市計画費			
		8	都市基盤の形成	目	5 まちづくり推進費			
	基本事業	3	中心市街地の整備	細目	3 本宮駅前東口広場整備事業			
			細々目	1 本宮駅前東口広場整備事業				
事業期間	<input type="checkbox"/> 単年度 <input type="checkbox"/> 単年度繰返し <input checked="" type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (20 年度 ~ 23 年度)		事務事業の根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 有 都市再生特別措置法 <input type="checkbox"/> 無 都市計画法、道路法				
事業概要 (事業のあらまし)	本宮市街地地区都市再生整備計画に基づき、中心市街地の新しい顔にふさわしい「本宮の顔」となる駅前広場の整備を図る。平成20年度から平成23年度までの事業であり、平成20年度に駅前広場整備計画検討委員会を設立して委員会の提案に基づき、中心市街地の新しい顔にふさわしい「本宮の顔」となる駅前広場の整備を図る							
計画等での位置付け	<input checked="" type="checkbox"/> 総合計画 前期基本計画主要事業 <input type="checkbox"/> 自主的財政健全化計画 基本計画・構想・新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 平成21年度重点事業			担当部課等	産業建設部		建設課	
				担当係	都市計画係		記入者 川名智裕	
				一次評価者 (課長等名)		伊藤明雄		

1 行動方針 (PLAN)

事業目的	対象 (誰を、何を)	本宮駅前東口広場										
	意図→目指す成果 (対象をどのような状態にしたいのか)	本宮駅前東口広場の整備。	⇒	<table border="1"> <tr> <th>区分</th> <th>指標名</th> <th>単位</th> </tr> <tr> <td>成果指標</td> <td>進捗率 (実績/事業費4億)</td> <td>%</td> </tr> </table>	区分	指標名	単位	成果指標	進捗率 (実績/事業費4億)	%		
区分	指標名	単位										
成果指標	進捗率 (実績/事業費4億)	%										
手段 (事業の具体的な内容、手順等)	検討委員会の開催、事業用地取得、整備工事	⇒	<table border="1"> <tr> <th>区分</th> <th>指標名</th> <th>単位</th> </tr> <tr> <td>活動指標</td> <td>検討委員会開催回数</td> <td>回</td> </tr> <tr> <td></td> <td>用地取得面積</td> <td>m²</td> </tr> </table>	区分	指標名	単位	活動指標	検討委員会開催回数	回		用地取得面積	m ²
			区分	指標名	単位							
活動指標	検討委員会開催回数	回										
	用地取得面積	m ²										

2 実施 (DO)

○事業費と財源の推移

区分	年度	平成20年度 (決算)		平成21年度 (決算)		平成22年度 (決算)	
		経費	金額	経費	金額	経費	金額
直接事業費			(千円)		(千円)		(千円)
	共済費		51	報償費	118		
	賃金		348	旅費	96		
	報償費		391	需用費	158		
	旅費		79	委託料	6,010		
	需用費		100	使用料及び賃借料	562		
	委託料		10,526	工事請負費	147		
	使用料及び賃借料		107	公有財産購入費	16,509		
	工事請負費		5,964	補償・補填及び賠償金	44,653		
	①事業費計		17,566	①事業費計	68,253	①事業費計	
人件費	②人数 (年)		1.00	②人数 (年)	1.00	②人数 (年)	
	③平均人件費		8,608	③平均人件費	8,375	③平均人件費	
	④=②×③		8,608	④=②×③	8,375	④=②×③	
	総事業費 ①+④		26,174		76,628		
財源内訳	国庫支出金		16,859	国庫支出金	50,000		
	県支出金			県支出金			
	使用料及び手数料			使用料及び手数料			
	地方債			地方債			
	その他			その他			
一般財源		9,315	一般財源	26,628			

○事務事業の実績

活動指標	指標名	単位	平成20年度 (実績)	平成21年度 (実績)	平成22年度	平成25年度 (目標年度)
		検討委員会開催回数	回	3	1 (21年度で委員会解散)	
	用地取得面積	m ²	0	327	1274 (平成22年度完了予定)	

○事務事業の成果

	指標名	単位	平成20年度 (実績)	平成21年度 (実績)	平成22年度	平成25年度 (目標年度) (平成23年度完了予定)
成果指標	進捗率(実績/事業費4億)	%	4.2	21.2	56.0	100.0

3 評価 (CHECK)

【1次評価】

項目	区分	選択理由の説明	項目評価
目的 妥当性	1 意図が政策・施策体系と結びついているか?	<input type="checkbox"/> 結びつかない <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている	<input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切
	2 市が行うべき(関与すべき)事業か?	<input checked="" type="checkbox"/> 行う必要がある <input type="checkbox"/> 行う必要がない	<input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切
有効性	1 目的を達成するための手段(実施方法)は有効か?	<input checked="" type="checkbox"/> 有効である <input type="checkbox"/> やや有効でない <input type="checkbox"/> 有効でない	<input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切
	2 成果指標の目標値の達成状況は?	<input type="checkbox"/> 順調である <input checked="" type="checkbox"/> やや順調でない <input type="checkbox"/> 順調でない	
効率性	1 投入した事業費又は人員に見合った効果は得られているか?	<input type="checkbox"/> 得られている <input checked="" type="checkbox"/> やや得られていない <input type="checkbox"/> 得られていない	<input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切
	2 効率的な方法で実施されているか?	<input checked="" type="checkbox"/> 実施されている <input type="checkbox"/> やや実施されていない <input type="checkbox"/> 実施されていない	
公平性	1 受益者の負担が適正かつ特定の個人や団体に偏っていないか?	<input checked="" type="checkbox"/> 馴染まない <input type="checkbox"/> 適正である <input type="checkbox"/> やや適正でない <input type="checkbox"/> 適正でない	<input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切

【2次評価】

全体評価	意見
<input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切	

4 評価による行動 (ACTION)

	【1次評価】		【2次評価】	
	今後の方向性	方向性に対する取り組み(課題と解決方法等)	今後の方向性	方向性に対する取り組み(方針の指示)
20年度	<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input checked="" type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了	事業計画どおりに21年度事業を実施する	<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了	
21年度	<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input checked="" type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了	用地取得において目標値を下回る状況であるが、地権者から協力を得られるよう引き続き交渉を継続していく。	<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了	
22年度	<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了		<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了	