

3 0 教 総 第 5 2 8 号

平 成 3 0 年 3 月 2 9 日

文部科学大臣 殿

福島県本宮市長 高松 義行 印

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校	—	—
特別支援学校	—	—
幼稚園	—	—

【所見】

平成26年度実施:岩根小学校体育館新築工事(Ⅱ期不適格改築、学校クラブハウス)
平成27年度実施:岩根小学校旧体育館解体工事(Ⅱ期不適格改築)、本宮第一中学校耐震補強改修工事(地震補強、大規模改造)
白沢中学校体育館耐震補強改修工事(地震補強、大規模改修)
平成28年度実施:本宮第一中学校耐震補強改修工事(地震補強、大規模改造)繰越
学校施設等の耐震化を推進するため優先順位を定め耐震化に取り組み、地域の避難所機能としての強化充実を図った。
以上により市内小中学校の校舎及び体育館の耐震化は100%達成となった。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

本宮第一中学校においては、地震補強に併せ大規模改造を実施したため、エレベーター、スロープ、手すり、多目的トイレ等を整備しバリアフリー化が図られた。 ライフライン機能の更新、室内環境(空気環境、照明、暖房)の改善を行い、施設の長寿命化と教育環境の向上が図られた。 また、外部からの侵入者による犯罪行為を抑止し、生徒が安全・安心に学校生活を送ることが出来る教育環境の確保及び施設の適正な管理を行うため、防犯カメラを設置した。
--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

岩根小学校体育館については、当該学区の急激な児童増加に対応するための特別教室の整備や地域の運動ニーズが進んでいる状況に対応するため、学校クラブハウスの整備を行った。 本宮第一中学校大規模改造については、要支援児童生徒に対して外部からの刺激やプライバシーを守るため、相談スペースや新たに通級教室の整備を実施し、かつ教員が効果的に生徒に目を配れる教室等のレイアウト構築を図った。
--

2 事後評価の時期及び方法について

本宮市教育事務評価委員会を開催し、学校施設等耐震化推進事業についての事後評価を実施した。
平成26年度整備分については平成27年11月2日、平成27年度整備分については平成28年11月30日、平成28年度整備分については平成29年10月23日に評価委員から意見を徴した。
評価報告については、市のホームページで公表している。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

本施設整備計画において計画していた事業について、事業規模が大きい本宮第一中学校の地震補強及び大規模改造事業は繰越を行ったが、その他は計画どおり実施することができた。
今後は老朽化が進んでいる施設について、計画的に事業が実施できるよう、個別計画の策定を行っていくこととする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 本宮市公立学校等施設整備計画

都道府県名	福島県
市町村名	本宮市

2 計画作成主体 本宮市

3 計画期間 平成26年度～平成28年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
岩根小学校(Ⅰ期)	①	0204	不適格改築	屋	R	○	平成27年3月13日				
岩根小学校(Ⅱ期)	①	0204	不適格改築	屋	R	○	平成27年3月13日				
岩根小学校(Ⅰ期)	④	1601	学校クラブハウス	屋	R	○	平成27年3月13日				
岩根小学校(Ⅱ期)	④	1601	学校クラブハウス	屋	R	○	平成27年3月13日				
岩根小学校(Ⅲ期)	①	0204	不適格改築	屋	R	○	平成27年10月6日		追加	平成27年4月23日	平成27年4月23日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。
本宮第一中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成28年10月21日				繰越
本宮第一中学校	①	0501	地震補強	校	S	○	平成28年10月21日		追加	平成27年4月23日	平成27年4月23日付で施設整備計画を変更したことに伴い、事業を追加した。
本宮第一中学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成28年10月21日				繰越
本宮第一中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校		○	平成28年10月21日				繰越
本宮第一中学校	③	0604	大規模改造(障害)	校		○	平成28年10月21日				繰越 エレベーター
本宮第一中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校		○	平成28年10月21日				繰越
白沢中学校	①	0501	地震補強	屋	RS	○	平成28年3月7日				
白沢中学校	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	RS	○	平成28年3月7日				