

平成21年度実績事務事業評価シート (Aシート)

作成日：平成22年6月1日

整理番号	01-080301002-02		事業種別	一般		事業態様	継続	
事務事業名	阿武隈川左岸築堤推進事業			区分	コード	名称		
総合計画体系	前期基本計画	基本目標	5	安全・安心な環境のまちづくり	会計	1	一般会計	
		施策	8	都市基盤の形成	款	8	土木費	
		基本事業	2	治山・治水対策の推進	項	3	河川費	
					目	1	河川総務費	
		細目	1	河川管理事業				
細々目	3	阿武隈川左岸築堤推進事業						
事務事業の根拠法令等				<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	阿武隈川水系河川整備計画		
事業期間	<input type="checkbox"/> 単年度	<input type="checkbox"/> 単年度繰返し	<input checked="" type="checkbox"/> 期間限定複数年度	( 20 年度 ~ 年度 )				
事業概要 (事業のあらまし)	国土交通省の施行する阿武隈川本宮左岸地区築堤事業の円滑な推進を図るため、地権者、関係地区住民、関係各機関(国、県、市)との調整等を行う。							
計画等での位置付け	<input checked="" type="checkbox"/>	総合計画 前期基本計画主要事業			担当部課等	産業建設部	阿武隈川左岸築堤対策室	
	<input checked="" type="checkbox"/>	自主的財政健全化計画 基本計画・構想・新規事業			担当係	業務係	記入者	永田 達也
	<input checked="" type="checkbox"/>	平成21年度重点事業			一次評価者(課長等名)	渡辺 正彦		

1 行動方針 (PLAN)

対象(誰を、何を)	地権者、関係地区住民、国土交通省、県、市の関係各課			
事業目的 意図→目指す成果 (対象をどのような状態にしたいのか)	①用地取得の推進 ②関係地区住民の事業に対する理解協力 ③阿武隈川本宮左岸地区築堤事業の促進	区分	指標名	単位
		成果指標	用地取得面積(累計)	m <sup>2</sup>
手段 (事業の具体的な内容、手順等)	意見を聴く会等の開催→要望事項等協議・関係機関との調整等→測量等立会→代替地等の情報収集→用地協議同行→相談等の受付・代替地等の情報提供→契約締結→事業用地の取得	区分	指標名	単位
		活動指標	用地協議回数	回
			関係機関等との協議回数	回

2 実施 (DO)

○事業費と財源の推移

区分	年度	平成20年度(決算)		平成21年度(決算)		平成22年度(決算)	
		経費	金額	経費	金額	経費	金額
直接事業費			(千円)				(千円)
				共済費	103		
				賃金	803		
				旅費	64		
				需用費	418		
				役務費	168		
				委託料	42		
				使用料及び賃借料	342		
				備品購入費	47		
				公課費	9		
	①事業費計	0	①事業費計	1,996	①事業費計		
人件費	②人数(年)		②人数(年)	4.00	②人数(年)		
	③平均人件費		③平均人件費	8,375	③平均人件費		
	④=②×③		④=②×③	33,500	④=②×③		
総事業費 ①+④		0		35,496			
財源内訳	国庫支出金		国庫支出金				
	県支出金		県支出金				
	使用料及び手数料		使用料及び手数料				
	地方債		地方債				
	その他		その他				
	一般財源	0	一般財源	35,496			

○事務事業の実績

区分	指標名	単位	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成25年度
			(実績)	(実績)		(目標年度)
活動指標	用地協議回数	回	0	185	185	目標値を定めるに 適さない
	関係機関等との協議回数	回	13	22	30	目標値を定めるに 適さない

○事務事業の成果

	指標名	単位	平成20年度 (実績)	平成21年度 (実績)	平成22年度	平成25年度 (目標年度)
成果指標	用地取得面積 (累計)	m <sup>2</sup>	0	1,511.84 ( 1,511.84 )	1,623.84 ( 3,135.68 )	( 5,225.33 )
	用地補償件数 (累計)	件	0	22 ( 22 )	10 ( 32 )	( 49 )

3 評価 (CHECK)

【1次評価】

項目	区分	選択理由の説明	項目評価
目的 妥当性	1 意図が政策・施策体系と結びついているか？	<input type="checkbox"/> 結びつかない <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている	<input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切
	2 市が行うべき（関与すべき）事業か？	<input checked="" type="checkbox"/> 行う必要がある <input type="checkbox"/> 行う必要がない	<input type="checkbox"/> 不適切
有効性	1 目的を達成するための手段（実施方法）は有効か？	<input checked="" type="checkbox"/> 有効である <input type="checkbox"/> やや有効でない <input type="checkbox"/> 有効でない	<input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切
	2 成果指標の目標値の達成状況は？	<input checked="" type="checkbox"/> 順調である <input type="checkbox"/> やや順調でない <input type="checkbox"/> 順調でない	
効率性	1 投入した事業費又は人員に見合った効果は得られているか？	<input checked="" type="checkbox"/> 得られている <input type="checkbox"/> やや得られていない <input type="checkbox"/> 得られていない	<input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切
	2 効率的な方法で実施されているか？	<input checked="" type="checkbox"/> 実施されている <input type="checkbox"/> やや実施されていない <input type="checkbox"/> 実施されていない	
公平性	1 受益者の負担が適正かつ特定の個人や団体に偏っていないか？	<input checked="" type="checkbox"/> 馴染まない <input type="checkbox"/> 適正である <input type="checkbox"/> やや適正でない <input type="checkbox"/> 適正でない	<input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切

【2次評価】

全体評価	意見
<input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切	

4 評価による行動 (ACTION)

【1次評価】		【2次評価】	
今後の方向性	方向性に対する取り組み (課題と解決方法等)	今後の方向性	方向性に対する取り組み (方針の指示)
20年度 <input checked="" type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了	早期実現に向け体制の強化を図る。	<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了	
21年度 <input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input checked="" type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了	引き続き早期実現に向けた事業の推進を図る。	<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了	
22年度 <input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了		<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了	